Додаток 2
до Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	**ПрАТ "Кіровоградобленерго"**			
Звітний період	з	01.01.2021	до	01.04.2021
Прогнозний період	з	01.01.2021	до	01.01.2022

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми							
№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис. грн. (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн. (без ПДВ)	Виконано за звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн. (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн. (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	152 071,59	26 577,63	38 294,34	1 242,23	144,08%	-11 716,71
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	43 948,50	8 329,81	6 893,22	1 766,72	82,75%	1 436,59
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	11 450,74	940,22	4 360,81	0,00	463,81%	-3 420,59
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	24 916,00	6 688,00	352,00	0,00	5,26%	6 336,00
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	47 296,33	12 838,60	21 047,12	4 362,30	163,94%	-8 208,52
7	Інше	9 812,84	2 524,94	1 414,71	63,12	56,03%	1 110,23
Усього		289 496,00	57 899,20	72 362,20	7 434,36	124,98%	-14 463,00

Голова Правління ПрАТ "Кіровоградобленерго" _____ **В.О. Чернявський**

(підпис)

м.п.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" Ідентифікаційний код 23226362 м. КРОПИВНИЦЬКИЙ УКРАЇНА

"19" квітня 2021 року

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
									профінансовано			освоєно							
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)	питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)		кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																			
1.1	**Реконструкція ПЛ-150кВ**	**км**	**аморт. відр.**		**10,068**	**1 152,00**	**0,000**	**0,00**		**0,000**	**0,00**	**0,000**	**0,00**		**0,00**	**0,00**			
1.1.1	Реконструкція ПЛ 150кВ Л-17 "Гірнича-Кіровоградська" в Кіровоградському районі Кіровоградської області (заміна 10,06 км грозозахисного тросу С-50 та роботи по улаштуванню контуру заземлення 43 шт. опор)	км	аморт. відр.	114,42	10,068	1 152,00			0,00	0,000					-	-	-	ДП "ЖИТОМИРСЬКА МК" ПРАТ "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО" UA-2020-12-25-001483-c	
1.2	**Реконструкція КЛ 6-10кВ**	**км**	**аморт. відр.**		**9,552**	**14 693,29**	**0,000**	**3 722,27**		**0,568**	**741,42**	**0,000**	**0,00**		**-0,57**	**2 980,85**			
1.2.1	Реконструкція КЛ-6кВ ЗТП-519 - ЗТП-526 в смт. Побузьке Голованівського району Кіровоградської області	км	аморт. відр.	1 269,28	0,447	567,37			1 269,28	0,223	283,65				-0,22	-283,65	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-24-014011-c	
1.2.2	Реконструкція КЛ-6кВ ЗТП-521 - ЗТП-527 в смт. Побузьке Голованівського району Кіровоградської області	км	аморт. відр.	1 215,58	0,369	448,55			1 215,58	0,184	224,21				-0,18	-224,21	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-24-004626-c	
1.2.3	Реконструкція КЛ-6кВ ЗТП-523 - ЗТП-527 в смт. Побузьке Голованівського району Кіровоградської області	км	аморт. відр.	1 452,61	0,322	467,74			1 452,61	0,161	233,56				-0,16	-233,56	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-24-005176-c	
1.2.4	Реконструкція КЛ-6кВ виходи ПЛ-6кВ Ф-3, Ф-5, Ф-6 з ПС-35/6кВ "ЦРП" в м. Знам'янка	км	аморт. відр.	1 714,31	0,794	1 361,16			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-24-004628-c	
1.2.5	Реконструкція КЛ-10кВ виходи ПЛ-10кВ Ф-1, Ф-3, Ф-6, Ф-8, Ф-9, Ф-11 з ПС-150/35/10кВ "Тягова" в м. Знам'янка	км	аморт. відр.	1 892,45	1,681	3 181,21			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-24-005960-c	
1.2.6	Реконструкція КЛ-10кВ Л-111 ЛР-84 - КТП-219 в смт. Новоархангельськ Кіровоградської області	км	аморт. відр.	2 551,22	0,262	668,42			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-24-007745-c	
1.2.7	Реконструкція КЛ-10кВ Ф-2М ПС "Можарово" - ТП-326 в м. Кропивницький	км	аморт. відр.	1 299,73	2,733	3 552,17		1 776,09	0,00	0,000					-	1 776,09	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-24-018099-c	
1.2.8	Реконструкція КЛ-10кВ Ф-2М від ТП-326 до ТП-491 в м. Кропивницький	км	аморт. відр.	3 023,85	0,299	904,13		452,07	0,00	0,000					-	452,07	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-24-018335-c	
1.2.9	Реконструкція КЛ-10кВ Ф-7М ПС "Можарово" - ТП-351 в м. Кропивницькому	км	аморт. відр.	1 318,90	0,952	1 255,59		627,80	0,00	0,000					-	627,80	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-24-018460-c	
1.2.10	Реконструкція КЛ-10кВ Ф-7М від ТП-251 до ТП-181 в м. Кропивницький	км	аморт. відр.	1 940,40	0,025	48,51		24,26	0,00	0,000					-	24,26	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-24-018575-c	
1.2.11	Реконструкція КЛ-10кВ Ф-7М від ТП-351 до ТП-311 в м. Кропивницький	км	аморт. відр.	1 635,25	0,339	554,35			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2"UA-2020-12-24-018659-c	
1.2.12	Реконструкція КЛ-10кВ Ф-7М ТП-311 - ТП-251 в м. Кропивницькому	км	аморт. відр.	1 267,19	1,329	1 684,09		842,05	0,00	0,000					-	842,05	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-24-018760-c	
1.3	**Будівництво ПЛ-10кВ**	**км**	**аморт. відр.**		**4,255**	**2 246,11**	**0,000**	**0,00**		**2,118**	**1 118,11**	**0,000**	**0,00**		**-2,12**	**-1 118,11**			
1.3.1	Будівництво ПЛ-10кВ Л-118 (відновлення лінії зв'язку) в с. Фурманівка Новоукраїнського району	км	аморт. відр.	527,88	4,255	2 246,11			527,88	2,118	1 118,11				-2,12	-1 118,11	-	ТОВ "БК ЕНЕРГО-МОНТАЖ" UA-2020-12-24-009847-c	
1.4	**Реконструкція ПЛ-10кВ**	**км**	**аморт. відр.**		**12,776**	**11 588,47**	**0,000**	**0,00**		**3,646**	**3 307,19**	**0,000**	**0,00**		**-3,65**	**-3 307,19**			

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
									профінансовано			освоєно							
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)	питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)		кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.4.1	Реконструкція ПЛ-10кВ Л-113 в смт. Вільшанка Вільшанського району Кіровоградської області	км	аморт. відр.	907,05	12,776	11 588,47			907,05	3,646	3 307,19				-3,65	-3 307,19	-	ТОВ "ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10" UA-2020-12-25-001728-c	
1.5	**Реконструкція КЛ-0,4кВ**	**км**	**аморт. відр.**		**2,421**	**4 905,50**	**0,000**	**0,00**		**0,804**	**1 709,16**	**0,000**	**0,00**		**-0,80**	**-1 709,16**			
1.5.1	Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-1140 до житлових будинків по вул. Козацький №53, вул. Козацький №55 та по вул. Братській №88а в м. Олександрія	км	аморт. відр.	1 933,56	0,309	597,47			1 933,56	0,154	298,30				-0,15	-298,30	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-24-011513-c	
1.5.2	Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-1033 до житлових будинків по вул. Перспективній №22, вул. Перспективній №26 та по вул. Перспективній №28 в м. Олександрія	км	аморт. відр.	1 990,93	0,313	623,16			1 990,93	0,150	299,17				-0,15	-299,17	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-24-016632-c	
1.5.3	Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-1036 до житлових будинків по пр. Соборному №88, пр. Соборному №90, пр. Соборному №92, вул. Софіївській №18 та по вул. О.Козенка №3 в м. Олександрія	км	аморт. відр.	1 475,23	0,411	606,32			1 475,23	0,205	303,061				-0,21	-303,06	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-24-017218-c	
1.5.4	Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-1043 до житлових будинків по вул. Г.Усика №36, вул. Г.Усика №38 в м. Олександрія	км	аморт. відр.	1 326,72	0,241	319,74			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-24-018827-c	
1.5.5	Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-1405 до житлових будинків по вул. 6-го Грудня №91 та по вул. 6-го Грудня №93 в м. Олександрія	км	аморт. відр.	2 400,78	0,180	432,14			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-24-018865-c	
1.5.6	Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-485 до житлових будинків по вул. Вокзальна №31 п.6,7, вул. Вокзальна №31 п.4,5, вул. Вокзальна №31 п.1,2,3, вул. Андріївська №12 к.2 в м. Кропивницький	км	аморт. відр.	3 215,52	0,326	1 048,26			3 215,52	0,160	515,76				-0,16	-515,76	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-24-018909-c	
1.5.7	Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-535 до житлових будинків по вул. Андріївська №10а, вул. Андріївська №12 к.1, вул. Андріївська №12, вул. Вокзальна №27 к.3 в м. Кропивницький	км	аморт. відр.	2 169,52	0,270	585,77			2 169,52	0,135	292,88				-0,14	-292,88	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-24-005805-c	
1.5.8	Реконструкція КЛ-0,4кВ від ЦРП-20 до житлових будинків по вул. Вокзальна №31 к.3, вул. Вокзальна №33 п.1, 2, вул. Вокзальна №33 п.3, 4, 5,вул. Андріївська №16 п.1, 2, вул. Андріївська №16 п.3, 4, 5, 6 в м. Кропивницький	км	аморт. відр.	1 866,95	0,371	692,64			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-24-006288-c	
1.6	**Реконструкція ПЛ-0,4кВ**	**км**	**аморт. відр., прибуток**		**91,140**	**70 852,78**	**0,000**	**0,00**		**13,279**	**10 826,66**	**1,582**	**1 242,23**		**-13,28**	**-10 826,66**			
1.6.1	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-12 в смт. Голованівськ Кіровоградської області	км		699,50	1,121	784,14			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "ЕЛЕКТРОМОНТАЖ СІСТЕМ" UA-2020-12-24-017916-c	
1.6.2	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-13 в смт. Голованівськ Кіровоградської області	км		673,22	0,658	442,98			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "ЕЛЕКТРОМОНТАЖ СІСТЕМ" UA-2020-12-24-018046-c	
1.6.3	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-18 в смт. Голованівськ Кіровоградської області	км		811,65	1,327	1 077,06			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "ЕЛЕКТРОМОНТАЖ СІСТЕМ" UA-2020-12-24-015285-c	
1.6.4	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-19 в смт. Голованівськ Кіровоградської області	км		555,95	0,834	463,66			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "ЕЛЕКТРОМОНТАЖ СІСТЕМ" UA-2020-12-24-015784-c	
1.6.5	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-20 в смт. Голованівськ Кіровоградської області	км		851,45	0,696	592,61			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "ЕЛЕКТРОМОНТАЖ СІСТЕМ" UA-2020-12-24-016162-c	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
									профінансовано			освоєно							
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)	питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)		кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.6.6	Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від ТП-40 в смт. Голованівськ Кіровоградської області	км		807,15	1,142	921,77			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "ЕЛЕКТРОМОНТАЖ СІСТЕМ" UA-2020-12-24-018959-c	
1.6.7	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-65 в смт. Голованівськ Кіровоградської області	км		602,83	0,894	538,93			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "ЕЛЕКТРОМОНТАЖ СІСТЕМ" UA-2020-12-25-001474-c	
1.6.8	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-103Г в м. Знам'янка Кіровоградської області	км		1 624,46	1,061	1 723,55			1 624,46	0,530	861,34				-0,53	-861,34	-	ТОВ "БК ЕНЕРГОМОНТАЖ" UA-2020-12-25-001968-c	
1.6.9	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-108Г в м. Знам'янка Кіровоградської області	км		766,02	1,592	1 219,50			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "БК ЕНЕРГОМОНТАЖ" UA-2020-12-25-000088-c	
1.6.10	Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від ТП-121Г в м. Знам'янка Кіровоградської області	км		841,66	0,709	596,74			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "БК ЕНЕРГОМОНТАЖ" UA-2020-12-25-000102-c	
1.6.11	Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від ТП-123Г в м. Знам'янка Кіровоградської області	км		728,25	3,553	2 587,46			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "БК ЕНЕРГОМОНТАЖ" UA-2020-12-25-000110-c	
1.6.12	Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від ТП-133Г в м. Знам'янка Кіровоградської області	км		829,98	1,441	1 196,00			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "БК ЕНЕРГОМОНТАЖ" UA-2020-12-25-000147-c	
1.6.13	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-138Г в м. Знам'янка Кіровоградської області	км		1 571,73	0,301	473,09			1 571,73	0,150	236,43				-0,15	-236,43	-	ТОВ "БК ЕНЕРГОМОНТАЖ" UA-2020-12-25-000164-c	
1.6.14	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-145Г в м. Знам'янка Кіровоградської області	км		852,64	0,746	636,07			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "БК ЕНЕРГОМОНТАЖ" UA-2020-12-25-000179-c	
1.6.15	Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від ТП-195Г в м. Знам'янка Кіровоградської області	км		818,49	0,677	554,12			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "БК ЕНЕРГОМОНТАЖ" UA-2020-12-25-000433-c	
1.6.16	Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від ТП-196Г в м. Знам'янка Кіровоградської області	км		1 127,47	0,617	695,65			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "БК ЕНЕРГОМОНТАЖ" UA-2020-12-25-000466-c	
1.6.17	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-597 в с. Соколівське Кропивницького району Кіровоградської області	км		892,94	0,418	373,25			892,83	0,418	373,20	0,418	373,20	акт приймання-здавання технічно переоснащених або замінених складових частин об'єктів електричних мереж №2021-1.6.17 від 30.03.2021, акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів ТФ №ОЗ-2	-0,42	-373,20	-0,01%	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-25-000155-c	
1.6.18	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-102 в смт. Компаніївка	км		752,94	0,599	451,01			735,98	0,599	440,85	0,599	440,85	акт приймання-здавання технічно переоснащених або замінених складових частин об'єктів електричних мереж №2021-1.6.18 від 30.03.2021, акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів ТФ №ОЗ-2	-0,60	-440,85	-2,25%	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-15-015953-c	
1.6.19	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-269 в смт. Компаніївка	км		757,86	0,565	428,19			757,83	0,565	428,17	0,565	428,17	акт приймання-здавання технічно переоснащених або замінених складових частин об'єктів електричних мереж №2021-1.6.19 від 30.03.2021, акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів ТФ №ОЗ-2	-0,57	-428,17	0,00%	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-15-015953-c	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
									профінансовано			освоєно							
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)	питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)		кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.6.20	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-310 в смт. Новоархангельськ Кіровоградської області	км		667,41	1,790	1 194,66			667,41	0,893	595,73				-0,89	-595,73	-	ТОВ "ЕЛЕКТРОМОНТАЖ СІСТЕМ" UA-2020-12-25-000198-c	
1.6.21	Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від ТП-282 в смт. Новоархангельськ Кіровоградської області	км		977,35	0,268	261,93			977,35	0,133	130,39				-0,13	-130,39	-	ТОВ "ЕЛЕКТРОМОНТАЖ СІСТЕМ" UA-2020-12-25-000222-c	
1.6.22	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-4 м. Новоукраїнка, Кіровоградської області	км		629,57	4,020	2 530,88			629,57	2,009	1 264,81				-2,01	-1 264,81	-	ТОВ "БК ЕНЕРГО-МОНТАЖ" UA-2020-12-25-000254-c	
1.6.23	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-29 м. Новоукраїнка, Кіровоградської області	км		832,73	3,116	2 594,80			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "БК ЕНЕРГО-МОНТАЖ" UA-2020-12-25-002026-c	
1.6.24	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-93 м. Новоукраїнка, Кіровоградської області	км		950,91	4,454	4 235,34			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "БК ЕНЕРГО-МОНТАЖ" UA-2020-12-25-001792-c	
1.6.25	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-96 м. Новоукраїнка, Кіровоградської області	км		965,01	1,396	1 347,15			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "БК ЕНЕРГО-МОНТАЖ" UA-2020-12-25-002077-c	
1.6.26	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-123 м. Новоукраїнка, Кіровоградської області	км		799,53	1,166	932,25			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "БК ЕНЕРГО-МОНТАЖ" UA-2020-12-25-002104-c	
1.6.27	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-124 м. Новоукраїнка, Кіровоградської області	км		575,75	2,631	1 514,81			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "БК ЕНЕРГО-МОНТАЖ" UA-2020-12-25-000494-c	
1.6.28	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-131 м. Новоукраїнка, Кіровоградської області	км		719,61	3,530	2 540,24			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-25-000168-c	
1.6.29	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-390 м. Новоукраїнка, Кіровоградської області	км		484,06	1,140	551,83			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-25-000187-c	
1.6.30	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-441 м. Новоукраїнка, Кіровоградської області	км		628,74	4,943	3 107,88			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-25-000201-c	
1.6.31	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-450 м. Новоукраїнка, Кіровоградської області	км		750,51	1,897	1 423,72			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-25-000307-c	
1.6.32	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-454 м. Новоукраїнка, Кіровоградської області	км		673,45	1,258	847,20			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-25-000377-c	
1.6.33	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-327 с. Рівне Новоукраїнського району, Кіровоградська область	км		701,11	5,498	3 854,70			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-25-000416-c	
1.6.34	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-52 смт. Онуфріївка Кіровоградської області	км		710,32	1,734	1 231,69			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-25-000228-c	
1.6.35	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-80 смт. Онуфріївка Кіровоградської області	км		754,18	0,275	207,40			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-25-000238-c	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
									профінансовано			освоєно							
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)	питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)		кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.6.36	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-100 смт. Онуфріївка Кіровоградської області	км		932,09	5,016	4 675,34			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-25-002262-c	
1.6.37	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-102 смт. Онуфріївка Кіровоградської області	км		666,60	4,583	3 055,04			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-25-000270-c	
1.6.38	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-202 смт. Онуфріївка Кіровоградської області	км		804,66	4,124	3 318,40			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-25-000359-c	
1.6.39	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-217 смт. Онуфріївка Кіровоградської області	км		791,23	3,380	2 674,37			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-25-000418-c	
1.6.40	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-3 смт. Павлиш, Онуфріївський район, Кіровоградська область	км		825,75	3,005	2 481,37			825,75	1,503	1 240,69				-1,50	-1 240,69	-	ВГФ "СПМК-516 ЛТД" UA-2020-12-25-000994-c	
1.6.41	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-8 смт. Павлиш, Онуфріївський район, Кіровоградська область	км		743,83	6,789	5 049,87			743,83	3,394	2 524,88				-3,39	-2 524,88	-	ВГФ "СПМК-516 ЛТД" UA-2020-12-25-001869-c	
1.6.42	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-235 у м. Світловодськ Кіровоградської області	км		747,75	2,186	1 634,59			747,75	1,092	816,30				-1,09	-816,30	-	ВГФ "СПМК-516 ЛТД" UA-2020-12-25-001869-c	
1.6.43	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-255 РБ-2, РБ-4 м. Світловодськ Кіровоградської області	км		868,30	2,066	1 793,90			868,30	1,031	895,05				-1,03	-895,05	-	ТОВ "УКРМЕРЕЖБУДМОНТАЖ" UA-2020-12-25-001337-c	
1.6.44	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-430 в м. Кропивницький	км		1 059,06	1,924	2 037,64			1 059,06	0,962	1 018,817				-0,96	-1 018,82	-	ТОВ "ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10" UA-2020-12-25-000292-c	
1.7	**Будівництво розвантажувальних ТП**	**шт.**	**аморт. відр.**		**2**	**754,62**	**0**	**0,00**		**0,5**	**195,21**	**0,00**	**0,00**		**-0,50**	**-195,21**			
1.7.1	Будівництво розвантажувальної ТП-28 для розвантаження ПЛ-0,4кВ від КТП-8 смт. Павлиш, Онуфріївського району Кіровоградської області	шт.	аморт. відр.	391,90	1	391,90			391,90	0,5	195,21				-0,50	-195,21	-	ВГФ "СПМК-516 ЛТД" UA-2020-12-25-001415-c	
1.7.2	Будівництво розвантажувальної ТП-206 для розвантаження ПЛ-0,4кВ від КТП-202 смт. Онуфріївка Кіровоградської області	шт.	аморт. відр.	362,72	1	362,72			0,00	0,0					-	-	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-25-001267-c	
1.8	**Технічне переоснащення ПС "Завалля" - 150/35/10кВ з переведенням на постійний оперативний струм, заміною морально та фізично застарілого обладнання 150, 35 та 10кВ, Кіровоградська область, Гайворонський район, смт. Завалля (I черга)**	п/с	аморт. відр.	36 918,40	0,90	**33 226,56**		16 613,28	36 918,40	0,45	**16 438,30**				-0,45	174,98	-	ТОВ "ЕЛЕКТРОСВІТ" UA-2020-12-25-002202-c	
1.9	**Технічне переоснащення ПС 150/35/6 кВ "ЗЧМ" в частині заміни АБ з улаштуванням "резервного" зарядного пристрою, м. Світловодськ Кіровоградська область**	п/с	аморт. відр.	1 574,27	1	**1 574,27**		787,14	1 574,27	0,5	**787,13**				-0,50	0,01	-	ТОВ "АККУ-ЕНЕРГО" UA-2020-12-25-001054-c	
1.10	**Технічне переоснащення ПС 150/35/10 кВ "Янтарна" в частині заміни АБ з улаштуванням "резервного" зарядного пристрою, с. Інгуло-кам'янка Новгородківський район**	п/с	аморт. відр.	1 307,15	1	**1 307,15**		653,58	1 307,15	0,5	**653,57**				-0,50	0,01	-	ТОВ "АККУ-ЕНЕРГО" UA-2020-12-25-001138-c	
1.11	**Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Голованівськ" в частині встановлення регульованих пристроїв компенсації реактивної потужності, Кіровоградської обл., смт. Голованівськ, вул. Матросова 45**	п/с	аморт. відр.	7 211,49	1	**7 211,49**		3 605,75	7 211,49	0,25	**1 785,44**				-0,25	1 820,31	-	ТОВ "ЕЛЕКТРА" UA-2020-12-25-001743-c	
1.12	**Розробка ПКД на майбутні періоди**	**проект**				**2 559,35**		**1 195,61**			**732,15**		**0,00**		**-40,61**	**463,46**			
1.12.1	Розробка ПКД "Технічне переоснащення релейних захистів ПЛ-150кВ Л-81, Л-83 на ПС 150/35/10кВ "Бобринець" в м. Бобринець Бобринського району"	проект	прибуток	191,71	1	191,71		95,86	191,71	0,5	95,42				-0,50	0,44	-	ТОВ "КОРПОРАЦІЯ ЕПМ" UA-2020-12-25-002240-c	
1.12.2	Розробка ПКД "Технічне переоснащення ПС-150 кВ "Кіровоградська" в частині облаштування електромагнітних блокувань на ВРУ 35, 150 кВ"	проект	прибуток	42,72	1	42,72		21,36	42,72	0,4	16,74				-0,39	4,62	-	ТЗОВ "УКРЕНЕРГОБУДПРОЕКТ" UA-2021-01-17-000044-a	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
									профінансовано			освоєно							
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)	питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)		кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.12.3	Розробка ПКД "Технічне переоснащення ПС-150 кВ "Центральна" в частині заміни реакторів 10 кВ"	проект	прибуток	69,50	1	69,50		34,75	0,00	0,0					-	34,75	-	ТЗОВ "УКРЕНЕРГОБУД ПРОЕКТ" UA-2021-01-15-002666-a	
1.12.4	Розробка ПКД "Технічне переоснащення ПС-150кВ "Жилселище" в частині заміни АБ"	проект	прибуток	54,96	1	54,96		27,48	0,00	0,0					-	27,48	-	ТОВ "АККУ-ЕНЕРГО" UA-2021-03-11-003405-b	
1.12.5	Розробка ПКД "Технічне переоснащення ПС-150кВ "Вугільна" в частині заміни АБ"	проект	прибуток	54,59	1	54,59		27,30	0,00	0,0					-	27,30	-	ТОВ "АККУ-ЕНЕРГО" UA-2021-03-11-001866-b	
1.12.6	**Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ 6-10кВ"**	**км**	**пер. реакт. е/е**		**1,942**	**46,51**	**0,000**	**23,26**		**0,964**	**23,09**	**0**	**0,00**		**-0,96**	**0,17**			
1.12.6.1	Реконструкція ПЛ-6 кВ ГПП - ЗТП 527 в смт Побузьке Голованівського району	км	пер. реакт. е/е	22,39	1,158	25,93		12,97	22,39	0,574	12,86				-0,57	0,11	-	ТОВ "НПП Запоріжелектропроектбуд" UA-2021-01-16-000771-a	
1.12.6.2	Реконструкція ПЛ-6 кВ Ф-3 в м. Знам'янка	км	пер. реакт. е/е	26,25	0,784	20,58		10,29	26,25	0,390	10,23				-0,39	0,06	-	ТОВ "НПП Запоріжелектропроектбуд" UA-2021-01-16-001020-a	
1.12.7	**Розробка ПКД "Реконструкція КЛ 6-10кВ"**	**км**	**пер. реакт. е/е**		**8,124**	**418,36**	**0,000**	**209,20**		**4,044**	**208,24**	**0**	**0,00**		**-4,04**	**0,96**			
1.12.7.1	Реконструкція КЛ 6 кВ ЗТП 520 - ЗТП 524 в смт. Побузьке Голованівського району	км	пер. реакт. е/е	199,19	0,123	24,50		12,25	199,19	0,061	12,18				-0,06	0,07	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-25-009181-b	
1.12.7.2	Реконструкція КЛ-10КВ ТП-491 ТП-515 в м. Кропивницький	км	пер. реакт. е/е	48,47	2,400	116,33		58,17	48,47	1,200	58,15				-1,20	0,02	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-25-002086-c	
1.12.7.3	Реконструкція КЛ-10КВ ТП-515 ТП-516 в м. Кропивницький	км	пер. реакт. е/е	65,46	0,650	42,55		21,28	65,46	0,323	21,17				-0,32	0,11	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-25-002094-c	
1.12.7.4	Реконструкція КЛ-10КВ ТП-367 ТП-516 в м. Кропивницький	км	пер. реакт. е/е	115,60	0,200	23,12		11,56	115,60	0,100	11,56				-0,10	0,00	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-26-012260-b	
1.12.7.5	Реконструкція КЛ-10КВ ТП-251 ТП-367 в м. Кропивницький	км	пер. реакт. е/е	52,83	1,100	58,11		29,06	52,83	0,545	28,77				-0,55	0,29	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-25-002103-c	
1.12.7.6	Реконструкція КЛ-10КВ ТП-65 ТП-367 в м. Кропивницький	км	пер. реакт. е/е	62,52	0,560	35,01		17,51	62,52	0,276	17,28				-0,28	0,23	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-26-012460-b	
1.12.7.7	Реконструкція КЛ-10КВ ТП-65 ТП-482 в м. Кропивницький	км	пер. реакт. е/е	38,41	3,091	118,74		59,37	38,41	1,539	59,14				-1,54	0,23	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-25-002125-c	
1.12.8	**Розробка ПКД "Реконструкція КЛ-0,4кВ"**	**км**	**пер. реакт. е/е**		**7,150**	**387,25**	**0,000**	**193,68**		**3,341**	**176,77**	**0,000**	**0,00**		**-3,34**	**16,91**			
1.12.8.1	Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-18 до житлових будинків по вул. Приморська, 38 (РБ-4, РБ-8) та вул. Ювілейна, 2 (А-11) в м. Світловодськ Кіровоградської області	км	пер. реакт. е/е	64,31	0,360	23,15		11,58	64,31	0,180	11,56				-0,18	0,02	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-26-005843-b	
1.12.8.2	Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-28 до житлового будинку по вул. Героїв України 41 (РБ-5, РБ-11) в м. Світловодськ Кіровоградської області	км	пер. реакт. е/е	112,00	0,100	11,20		5,60	0,00	0,000					-	5,60	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-26-005167-b	
1.12.8.3	Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-31 до житлових будинків по вул. Гетьмана Марка Жмайла, 5 (РБ-9) та вул. Конько, 18 в м. Світловодськ Кіровоградської області	км	пер. реакт. е/е	62,66	0,350	21,93		10,97	62,66	0,175	10,96				-0,18	0,01	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-26-004064-b	
1.12.8.4	Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-32 до житлового будинку по вул. Вадима Бойко, 2в (РБ-1, РБ-8) в м. Світловодськ Кіровоградської області	км	пер. реакт. е/е	172,36	0,055	9,48		4,74	172,36	0,027	4,73				-0,03	0,01	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-26-003238-b	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
									профінансовано			освоєно							
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)	питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)		кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.12.8.5	Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-105 до житлових будинків по вул. Богуна, 5 (РБ-8), вул. Богуна, 7 (РБ-3), вул. Богуна, 9 в м. Світловодськ Кіровоградської області	км	пер. реакт. е/е	61,07	0,365	22,29		11,15	61,07	0,182	11,10				-0,18	0,05	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-26-012532-b	
1.12.8.6	Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-106 до житлових будинків по вул. Бульвар Дніпровський, 8 (РБ-3), вул. Бульвар Дніпровський, 10 (РБ-5), вул. Бульвар Дніпровський, 12, вул. Бульвар Дніпровський, 14, вул. Героїв України, 63 (РБ-2), вул. Героїв України, 65 в м. Світловодськ Кіровоградської області	км	пер. реакт. е/е	38,06	1,080	41,11		20,56	38,06	0,540	20,55				-0,54	0,01	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-26-001880-b	
1.12.8.7	Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-107 до житлових будинків по вул. Приморська, 56 (РБ-8), та вул. Михайла Грушевського, 22 (РБ-2) в м. Світловодськ Кіровоградської області	км	пер. реакт. е/е	49,91	0,540	26,95		13,48	49,91	0,270	13,47				-0,27	0,01	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-26-000907-b	
1.12.8.8	Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-110 до житлових будинків по вул. Героїв України, 75 (РБ-8), та вул. Михайла Грушевського 12 (РБ-1, РБ-3) в м. Світловодськ Кіровоградської області	км	пер. реакт. е/е	80,16	0,190	15,23		7,62	80,16	0,095	7,61				-0,10	0,01	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-25-011395-b	
1.12.8.9	Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-111 до житлових будинків по вул. Героїв України, 57, вул. Героїв України, 59, та бульвару Дніпровському, 7 (РБ-8) в м. Світоловодськ Кіровоградської області	км	пер. реакт. е/е	61,21	0,340	20,81		10,41	61,21	0,170	10,40				-0,17	0,01	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-25-011362-b	
1.12.8.10	Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-114 до житлового будинку по вул. Героїв України, 96 (РБ-5) в м. Світловодськ Кіровоградської області	км	пер. реакт. е/е	97,00	0,120	11,64		5,82	97,00	0,060	5,82				-0,06	0,00	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-25-008368-b	
1.12.8.11	Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-115 до житлових будинків по вул. Героїв України, 42 (РБ-6), вул. Героїв України, 45, вул. Героїв України, 47 (РБ-5), вул. Героїв України, 49, вул. Героїв України, 53, та до ДНЗ№3 (РБ-2) в м. Світловодськ Кіровоградської області	км	пер. реакт. е/е	35,33	1,370	48,40		24,20	35,33	0,685	24,19				-0,69	0,01	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-25-002296-c	
1.12.8.12	Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-123 до житлових будинків по вул. Героїв України, 37 (А-5), вул. Героїв України, 39 (А-6), та вул. Ювілейна, 6, вул. Ювілейна, 8 (А-1) в м. Світловодськ Кіровоградської області	км	пер. реакт. е/е	67,09	0,340	22,81		11,41	67,09	0,170	11,40				-0,17	0,01	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-25-011333-b	
1.12.8.13	Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-127 до житлових будинків по вул. Приморська, 70 (РБ-2, РБ-4), та вул. Михайла Грушевського, 35 (РБ-18), вул. Михайла Грушевського, 37 в м. Світловодськ Кіровоградської області	км	пер. реакт. е/е	61,07	0,365	22,29		11,15	0,00	0,000					-	11,15	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-26-012569-b	
1.12.8.14	Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-128 до житлових будинків по вул. Будівельників, 2 (РБ-3, РБ-4), та вул. Михайла Грушевського ,31 в м. Світловодськ Кіровоградської області	км	пер. реакт. е/е	77,38	0,225	17,41		8,71	77,38	0,112	8,70				-0,11	0,01	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-25-009636-b	
1.12.8.15	Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-137 до житлового будинку по вул. Приморська, 72 (РБ-7, РБ-15) в м. Світловодськ Кіровоградської області	км	пер. реакт. е/е	55,87	0,310	17,32		8,66	55,87	0,155	8,65				-0,16	0,01	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-25-011290-b	
1.12.8.16	Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-226 до житлових будинків по вул. Магдебурзького Права, 2А (РБ-15), та вул. Незалежності, 189 (РБ-7) в м. Світловодськ Кіровоградської області	км	пер. реакт. е/е	90,64	0,140	12,69		6,35	90,64	0,070	6,34				-0,07	0,01	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-25-011262-b	
1.12.8.17	Реконструкція КЛ-0,4кВ від ЦРП-3 до житлових будинків по вул. Бульвар Дніпровський, 18 (А-5), та вул. Героїв України, 69 в м. Світловодськ Кіровоградської області	км	пер. реакт. е/е	47,27	0,900	42,54		21,27	47,27	0,450	21,27				-0,45	0,00	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2020-12-25-002317-c	
1.12.9	**Розробка ПКД "Реконструкція ТП (РП)"**	**шт.**	**пер. реакт. е/е**		**3**	**447,00**	**0**	**241,03**		**0,28**	**15,06**	**0,000**	**0,00**		**-0,28**	**225,97**			
1.12.9.1	Реконструкція РП-1 в м. Олександрія	шт.	пер. реакт. е/е	168,71	1	168,71		103,11	0,00	0,0					-	103,11	-	ТОВ "НПП Запоріжсенергопроектбуд" UA-2020-12-25-002336-c	
1.12.9.2	Реконструкція РП-7 в м. Олександрія	шт.	пер. реакт. е/е	224,10	1	224,10		110,82	0,00	0,0					-	110,82	-	ТОВ "НПП Запоріжсенергопроектбуд" UA-2020-12-25-002348-c	
1.12.9.3	Реконструкція ЗТП-1002 в м. Олександрія	шт.	пер. реакт. е/е	54,19	1	54,19		27,10	54,19	0,3	15,06				-0,28	12,04	-	ТОВ "НПП Запоріжсенергопроектбуд" UA-2020-12-25-002362-c	
1.12.10	**Розробка ТЕР "Реконструкція ПЛ-0,4кВ"**	**км**	**пер. реакт. е/е**		**124,132**	**846,75**	**0,000**	**321,69**		**31**	**196,83**	**0**	**0,00**		**-31,09**	**124,86**			

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
									профінансовано			освоєно							
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)	питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)		кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.12.10.1	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-10 в смт Вільшанка Вільшанського району	км	пер. реакт. е/е	6,30	3,021	19,02		9,51	6,30	1,509	9,50				-1,51	0,01	-	ТОВ "НПП Запоріженергопроектбуд" UA-2021-01-17-000024-a	
1.12.10.2	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-13 в смт Вільшанка Вільшанського району	км	пер. реакт. е/е	4,29	5,080	21,78		10,89	4,29	2,531	10,85				-2,53	0,04	-	ТОВ "НПП Запоріженергопроектбуд" UA-2021-01-16-001282-a	
1.12.10.3	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-38 в смт Вільшанка Вільшанського району	км	пер. реакт. е/е	7,07	2,852	20,15		10,08	7,07	1,425	10,07				-1,43	0,01	-	ТОВ "НПП Запоріженергопроектбуд" UA-2021-01-16-001485-a	
1.12.10.4	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-110 в смт Вільшанка Вільшанського району	км	пер. реакт. е/е	5,25	4,095	21,51		10,76	5,25	2,043	10,73				-2,04	0,03	-	ТОВ "НПП Запоріженергопроектбуд" UA-2021-01-17-000017-a	
1.12.10.5	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-132 в смт Вільшанка Вільшанського району	км	пер. реакт. е/е	4,45	6,334	28,19		14,10	4,45	3,155	14,04				-3,16	0,06	-	ТОВ "НПП Запоріженергопроектбуд" UA-2021-01-17-000019-a	
1.12.10.6	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-133 в смт Вільшанка Вільшанського району	км	пер. реакт. е/е	6,33	3,200	20,25		10,13	6,33	1,596	10,10				-1,60	0,03	-	ТОВ "НПП Запоріженергопроектбуд" UA-2021-01-17-000104-a	
1.12.10.7	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-135 в смт Вільшанка Вільшанського району	км	пер. реакт. е/е	10,36	2,138	22,15		11,08	10,36	1,066	11,05				-1,07	0,03	-	ТОВ "НПП Запоріженергопроектбуд" UA-2021-01-16-001689-a	
1.12.10.8	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-158 в смт Вільшанка Вільшанського району	км	пер. реакт. е/е	6,60	3,030	20,00		10,00	6,60	1,511	9,98				-1,51	0,02	-	ТОВ "НПП Запоріженергопроектбуд" UA-2021-01-16-001862-a	
1.12.10.9	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-187 в смт Вільшанка Вільшанського району	км	пер. реакт. е/е	8,42	2,295	19,33		9,67	8,42	1,146	9,65				-1,15	0,02	-	ТОВ "НПП Запоріженергопроектбуд" UA-2021-01-17-000110-a	
1.12.10.10	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-217 в смт Вільшанка Вільшанського району	км	пер. реакт. е/е	5,74	4,551	26,11		13,06	5,74	2,271	13,03				-2,27	0,03	-	ТОВ "НПП Запоріженергопроектбуд" UA-2021-01-16-002739-a	
1.12.10.11	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-221 в смт Вільшанка Вільшанського району	км	пер. реакт. е/е	5,56	3,798	21,13		10,57	5,56	1,894	10,54				-1,89	0,03	-	ТОВ "НПП Запоріженергопроектбуд" UA-2021-01-16-003030-a	
1.12.10.12	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-245 в смт Вільшанка Вільшанського району	км	пер. реакт. е/е	9,24	2,445	22,60			9,24	1,195	11,05				-1,20	-11,05	-	ТОВ "НПП Запоріженергопроектбуд" UA-2021-01-17-000115-a	
1.12.10.13	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-260 в смт Вільшанка Вільшанського району	км	пер. реакт. е/е	10,04	1,814	18,22			10,04	0,904	9,08				-0,90	-9,08	-	ТОВ "НПП Запоріженергопроектбуд" UA-2021-01-17-000120-a	
1.12.10.14	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-197 в с. Володимирівка Знам'янського району	км	пер. реакт. е/е	6,32	5,891	37,23			6,32	2,946	18,62				-2,95	-18,62	-	ІК "Синергія" UA-2021-01-16-003288-a	
1.12.10.15	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-126Г в с. Петрово Знам'янського району	км	пер. реакт. е/е	7,90	2,512	19,84			7,90	1,256	9,92				-1,26	-9,92	-	ІК "Синергія" UA-2021-01-16-003459-a	
1.12.10.16	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-215Г в с. Петрово Знам'янського району	км	пер. реакт. е/е	5,01	4,565	22,85			5,01	2,283	11,43				-2,28	-11,43	-	ІК "Синергія" UA-2021-01-16-004415-a	
1.12.10.17	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-216Г в с. Петрово Знам'янського району	км	пер. реакт. е/е	7,76	1,943	15,07			7,76	0,972	7,54				-0,97	-7,54	-	ІК "Синергія" UA-2021-01-16-004424-a	
1.12.10.18	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-217Г в с. Петрово Знам'янського району	км	пер. реакт. е/е	6,97	2,774	19,34			6,97	1,387	9,67				-1,39	-9,67	-	ІК "Синергія" UA-2021-01-16-004438-a	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
									профінансовано			освоєно							
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)	питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)		кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.12.10.19	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ КТП-245 в с.Оникієво Маловисківського району	км	пер. реакт. е/е	5,57	4,760	26,53			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-25-011073-b	
1.12.10.20	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ КТП-428 в с.Оникієво Маловисківського району	км	пер. реакт. е/е	5,91	3,700	21,87			0,00	0,000					-	-	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-25-010911-b	
1.12.10.21	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-1008 в м. Олександрія	км	пер. реакт. е/е	7,74	2,584	20,01		10,01	0,00	0,000					-	10,01	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-25-010844-b	
1.12.10.22	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-1017 в м. Олександрія	км	пер. реакт. е/е	5,75	3,692	21,23		10,62	0,00	0,000					-	10,62	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-26-012407-b	
1.12.10.23	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-1034 в м. Олександрія	км	пер. реакт. е/е	11,25	1,658	18,66		9,33	0,00	0,000					-	9,33	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-26-006536-b	
1.12.10.24	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-1044 в м. Олександрія	км	пер. реакт. е/е	10,52	1,720	18,10		9,05	0,00	0,000					-	9,05	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-26-005901-b	
1.12.10.25	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-1045 в м. Олександрія	км	пер. реакт. е/е	8,67	3,613	31,32		15,66	0,00	0,000					-	15,66	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-25-010715-b	
1.12.10.26	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-1063 в м. Олександрія	км	пер. реакт. е/е	6,30	2,725	17,17		8,59	0,00	0,000					-	8,59	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-26-005654-b	
1.12.10.27	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-1084 в м. Олександрія	км	пер. реакт. е/е	10,31	1,139	11,74		5,87	0,00	0,000					-	5,87	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-25-010675-b	
1.12.10.28	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-1087 в м. Олександрія	км	пер. реакт. е/е	7,88	1,579	12,44		6,22	0,00	0,000					-	6,22	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-26-012625-b	
1.12.10.29	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-1096 в м. Олександрія	км	пер. реакт. е/е	8,63	2,264	19,54		9,77	0,00	0,000					-	9,77	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-26-005286-b	
1.12.10.30	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-1104 в м. Олександрія	км	пер. реакт. е/е	6,69	3,918	26,20		13,10	0,00	0,000					-	13,10	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-25-011201-b	
1.12.10.31	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-1127 в м. Олександрія	км	пер. реакт. е/е	13,63	1,179	16,07		8,04	0,00	0,000					-	8,04	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-26-006886-b	
1.12.10.32	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-1128 в м. Олександрія	км	пер. реакт. е/е	6,50	3,721	24,20		12,10	0,00	0,000					-	12,10	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-25-011169-b	
1.12.10.33	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-1129 в м. Олександрія	км	пер. реакт. е/е	10,21	1,447	14,77		7,39	0,00	0,000					-	7,39	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-26-012149-b	
1.12.10.34	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-1130 в м. Олександрія	км	пер. реакт. е/е	5,96	3,197	19,04		9,52	0,00	0,000					-	9,52	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-25-011130-b	
1.12.10.35	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-1149 в м. Олександрія	км	пер. реакт. е/е	7,82	2,009	15,71		7,86	0,00	0,000					-	7,86	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-26-004366-b	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
									профінансовано			освоєно							
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)	питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)		кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.12.10.36	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-1174 в м. Олександрія	км	пер. реакт. е/е	14,56	1,006	14,65		7,33	0,00	0,000					-	7,33	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-25-011091-b	
1.12.10.37	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-1186 в м. Олександрія	км	пер. реакт. е/е	10,80	1,084	11,71		5,86	0,00	0,000					-	5,86	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-26-004073-b	
1.12.10.38	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-1417 в м. Олександрія	км	пер. реакт. е/е	8,77	1,387	12,16		6,08	0,00	0,000					-	6,08	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-25-010709-b	
1.12.10.39	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-1306 в с. Марто-Іванівка в Олександрійському районі	км	пер. реакт. е/е	6,58	3,340	21,99		11,00	0,00	0,000					-	11,00	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-25-010649-b	
1.12.10.40	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-1308 в с. Звенигородка Олександрійського району	км	пер. реакт. е/е	8,03	1,543	12,39		6,20	0,00	0,000					-	6,20	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-25-010582-b	
1.12.10.41	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-1309 в с. Звенигородка Олександрійського району	км	пер. реакт. е/е	4,20	5,757	24,20		12,10	0,00	0,000					-	12,10	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-25-010119-b	
1.12.10.42	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-1364 в с. Звенигородка Олександрійського району	км	пер. реакт. е/е	7,32	2,772	20,28		10,14	0,00	0,000					-	10,14	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-25-010397-b	
Усього по розділу 1:						152 071,59		26 577,63			38 294,34		1 242,23			-11 716,71			
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																			
2.1	**Впровадження автоматизованого збору даних у побутових споживачів**		**аморт. відр., пер. реакт. е/е, прибуток**			**14 159,82**		**0,00**			**4 308,28**		**1 701,84**			**-4 308,28**			
2.1.1	1-ф багатотарифний з модулем дистанційного зчитування (PLC, радіомодуль) (типу СМАРТ)	шт.		1,38	8 638	11 920,44			1,38	2 711	3 741,01	1 216	1 678,08	акти прийому виконаних робіт (доукомплектація ОЗ) від 03.03.2021, 16.03.2021, 19.03.2021, 23.03.2021, 24.03.2021, 25.03.2021, 29.03.2021, 31.03.2021	-2 711	-3 741,01	0,00%	ТОВ "АЛБАТ" UA-2020-12-17-014467-c	
2.1.2	3-ф багатотарифний з модулем дистанційного зчитування (PLC, радіомодуль, реле відкл.) (типу СМАРТ)	шт.		2,97	319	947,43			2,97	179	531,63	5	14,85	акти прийому виконаних робіт (доукомплектація ОЗ) від 24.03.2021, 25.03.2021	-179	-531,63	0,00%	ТОВ "АЛБАТ" UA-2020-12-17-014467-c	
2.1.3	3-ф багатотарифний з модулем дистанційного зчитування (PLCмодуль, актив. реактив, прямого та транс. вкл.) (типу СМАРТ)	шт.		2,97	23	68,31			2,97	12	35,64	3	8,91	акт прийому виконаних робіт (доукомплектація ОЗ) від 24.03.2021	-12,00	-35,64	0,00%	ТОВ "АЛБАТ" UA-2020-12-17-014467-c	
2.1.4	3-ф багатотарифний з модулем дистанційного зчитування (PLC, радіомодуль, трансф. вкл.)	шт.		2,88	120	345,00			0,00	0					-	-	-	ТОВ "АЛБАТ" UA-2020-12-17-014467-c	
2.1.5	трансформатори струму Т-0,66 к.т.0,5S 150/5, 200/5	шт.		0,36	51	18,11			0,00	0					-	-	-		
2.1.6	трансформатори струму Т-0,66 к.т.0,5S 300/5, 400/5	шт.		0,33	207	68,31			0,00	0					-	-	-		
2.1.7	трансформатори струму Т-0,66 к.т.0,5S 600/5	шт.		0,54	78	42,12			0,00	0					-	-	-		
2.1.8	трансформатори струму Т-0,66 к.т.0,5S 1000/5	шт.		0,69	6	4,14			0,00	0					-	-	-		
2.1.9	комутаційне обладнання	шт.				745,96										-	-	ТОВ "АЛБАТ" UA-2020-12-17-014467-c	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
									профінансовано			освоєно							
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)	питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)		кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.2	**Встановлення однофазних шаф обліку на фасад будинку підрядним способом (матеріали підрядника, крім лічильників)**	компл.	прибуток	2,71	5 907	**16 007,97**		4 000,00	2,71	346	**937,32**				-345,88	3 062,68	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-01-17-000051-a UA-2021-02-08-006792-a UA-2021-02-08-008667-a UA-2021-01-17-000050-a UA-2021-02-08-004364-a UA-2021-02-08-009345-a UA-2021-02-08-009736-a UA-2021-01-17-000045-a UA-2021-01-17-000039-a UA-2021-01-17-000038-a UA-2021-01-17-000033-a ДП "КСУ №41" ПАТ "ДНІПРОЕЛЕКТРОМОНТАЖ" UA-2021-01-17-000032-a UA-2021-02-09-000712-a UA-2021-02-09-001194-a UA-2021-02-09-001593-a UA-2021-01-17-000031-a UA-2021-02-09-003786-a UA-2021-02-09-002541-a UA-2021-01-17-000027-a UA-2021-02-09-006648-a UA-2021-02-09-	
2.3	**Винесення приладів обліку в спеціальний ящик ЩРЖУ підрядним способом крім лічильників (ЩРЖУ-2 = 2 шт., ЩРЖУ-4 = 17 шт., ЩРЖУ-6 = 24 шт., ЩРЖУ-9 = 62 шт., ЩРЖУ-12 = 26 шт., ЩРЖУ-15 = 14 шт., ЩРЖУ-18 = 3 шт.)**	шт.	прибуток	35,64	148	**5 275,29**		1 000,00	35,64	5	**191,98**				-5,39	808,02	-	ТОВ "ЕНЕРГОБУДСПМ-" UA-2021-01-04-001399-c UA-2021-01-04-001523-c UA-2021-01-04-002007-c UA-2021-01-04-002448-c UA-2021-01-04-002763-c UA-2021-01-04-002909-c UA-2021-01-04-003075-c UA-2021-01-04-003125-c UA-2021-01-04-001375-c UA-2021-01-04-001447-c UA-2021-01-04-001585-c UA-2021-01-04-001666-c UA-2021-01-04-001891-c UA-2021-01-04-002294-c UA-2021-01-04-002497-c UA-2021-01-04-002672-c	
2.4	**Розробка ПКД по монтажу ЩРЖУ**	шт.	прибуток	6,40	25	**159,88**		79,94	6,40	6	**41,57**	5	**31,98**	акти здачі-приймання проектної документації від 11.03.2021, від 23.03.2021	-6,50	38,37	0,00%	ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2" UA-2021-02-10-002091-a UA-2021-02-10-009321-a UA-2021-02-10-007940-a UA-2021-02-10-002752-a UA-2021-02-10-008988-a UA-2021-02-10-003372-a UA-2021-02-10-001237-a	
2.5	**Модернізація автоматизованого обліку електроенергії на п/с**		**пер. реакт. е/е**		**133**	**381,33**	**0**	**190,67**		**30**	**87,75**	**0**	**0,00**		**-30,00**	**102,92**			
2.5.1	3-ф лічильник 100В (актив, реактив., двонаправлений, б/тарифний, з RS-485)	шт.	пер. реакт. е/е	2,93	105	307,13		153,57	2,93	30	87,75				-30,00	65,82	-	ТОВ "АЛБАТ" UA-2020-12-17-014467-c	
2.5.2	3-ф лічильник 380В (прямого вкл., б/тарифний, з RS-485)	шт.	пер. реакт. е/е	2,65	28	74,20		37,10	0,00	0					-	37,10	-	ТОВ "АЛБАТ" UA-2020-12-17-014467-c	
2.6	**Придбання лічильників електроенергії для поповнення обмінного фонду**		**прибуток**		**940**	**1 845,85**	**0**	**0,00**		**248**	**472,05**	**23**	**32,90**		**-248,19**	**-472,05**			
2.6.1	1-ф багатотарифний з модулем дистанційного зчитування (PLC, радіомодуль) (типу СМАРТ)	шт.	прибуток	1,38	120	165,60			1,38	60	82,80				-60,00	-82,80	-	ТОВ "АЛБАТ" UA-2020-12-17-014467-c	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
									профінансовано			освоєно							
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)	питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)		кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.6.2	3-ф електронного прямого включення	шт.	прибуток	1,00	300	300,00			1,00	50	50,00	14	14,00	акт вводу в експлуатацію основних засобів (необоротних активів) від 31.03.2021	-50,00	-50,00	0,00%	ТОВ "АЛБАТ" UA-2020-12-17-014467-c	
2.6.3	3-ф електронного 380В (прямого вкл. , б/тарифний)	шт.	прибуток	2,35	460	1 081,00			2,10	120	252,00	9	18,90	акти вводу в експлуатацію основних засобів (необоротних активів) від 26.03.2021, від 31.03.2021	-120,00	-252,00	-10,64%	ТОВ "АЛБАТ" UA-2020-12-17-014467-c	
2.6.4	3-ф електронного (актив. реактив., трансфор. б/тарифний, з RS-485	шт.	прибуток	3,08	30	92,25			3,08	10	30,75				-10,00	-30,75	-	ТОВ "АЛБАТ" UA-2020-12-17-014467-c	
2.6.5	3-ф електронного (актив. реактив., прямого вкл., б/тарифний з GSM модулем)	шт.	прибуток	6,90	30	207,00			6,90	8	56,50				-8,19	-56,50	-	ТОВ "АЛБАТ" UA-2020-12-17-014467-c	
2.7	**Придбання лічильників для заміни на вищий клас точності SL7000 класу точності 0,5S 5/10A**	**шт.**	**прибуток**	**11,76**	**220**	**2 587,20**		**1 293,60**	**11,76**	30	**352,80**				-30,00	940,80	-	ТОВ "АЛБАТ" UA-2020-12-17-014467-c	
2.8	**Придбання модули передачи даних ТС 485**	**шт.**	**пер. реакт. є/є**	**6,53**	**80**	**522,40**		**261,20**	**6,53**	20	**130,00**				-19,91	131,20	-	ТОВ "Ел енд Джи Мітерінг" UA-2021-01-21-010634-b	
2.9	**Придбання регістратора струму і напруги мережі "Аудит-Експерт РП-1-1"**	**шт.**	**пер. реакт. є/є**	**6,80**	**51**	**346,80**		**173,40**	**0,00**	0					-	173,40	-	ТОВ "КОМПЛЕКТЕНЕРГОПОСТАВКА" UA-2021-01-21-010510-b	
2.10	**Придбання високовольтного реєстратора струму ВРС1-10-50**	**шт.**	**прибуток**	**31,80**	**10**	**318,00**		**159,00**	**0,00**	0					-	159,00	-	ТОВ "КОМПЛЕКТЕНЕРГОПОСТАВКА" UA-2021-01-21-010510-b	
2.11	**Придбання показчика струму ПЛ до 10кВ ПС-2Р (електронний блок, штанга, чохол)**	**шт.**	**пер. реакт. є/є**	**10,45**	**20**	**209,03**		**104,52**	**0,00**	0					-	104,52	-		
2.12	**Встановлення однофазних та трифазних шаф обліку на фасад будинків без відгалужень (роботи власними силами, по одиночних адресах)**	**компл.**	**пер. реакт. є/є**		**1 220**	**424,63**	**0**	**212,32**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0,00**	**212,32**			
2.12.1	1-ф контейнер з комплектуючими	компл.	пер. реакт. є/є	0,34	1 200	409,74		204,87	0,00	0					-	204,87	-		
2.12.2	3-ф контейнер з комплектуючими	компл.	пер. реакт. є/є	0,74	20	14,89		7,45	0,00	0					-	7,45	-		
2.13	**Придбання 3-ф лічильника для заміни застарілого типу**	**шт.**	**пер. реакт. є/є**	**2,93**	**360**	**1 053,00**		**526,50**	**2,93**	**100**	**292,50**				-100,00	234,00	-	ТОВ "АЛБАТ" UA-2020-12-17-014467-c	
2.14	**Влаштування балансового обліку в межах 0,4 кВ**		**пер. реакт. є/є**			**657,30**	**0**	**328,66**		**27**	**78,98**	**0**	**0,00**		**-27,00**	**249,69**			
2.14.1	3-ф багатотарифний (актив. реактив., трансф. вкл., б/тарифний)	шт.	пер. реакт. є/є	2,93	150	438,75		219,38	2,93	27	78,98				-27,00	140,41	-	ТОВ "АЛБАТ" UA-2020-12-17-014467-c	
2.14.2	кабель КВВГ 7*2,5 для монтажу лічильників	м	пер. реакт. є/є	0,04	600	22,80		11,40	0,00	0					-	11,40	-		
2.14.3	трансформатори струму Т-0,66 к.т.0,5S 400/5	шт.	пер. реакт. є/є	0,33	225	74,25		37,13	0,00	0					-	37,13	-		
2.14.4	трансформатори струму Т-0,66 к.т.0,5S 600/5	шт.	пер. реакт. є/є	0,54	225	121,50		60,75	0,00	0					-	60,75	-		
Усього по розділу 2:						43 948,50		8 329,81			6 893,22		1 766,72			1 436,59			
3. Впровадження та розвиток АСДТК																			
3.1	Придбання переносного реєстратору сигналів "РЕКОН-11МС" (в комплекті зі струмовими кліщами-приставками ТК-2, узгоджувальними пристроями СУ7-10 і СУ7-50) з ноутбуком (СРЗА)	компл.	прибуток	686,00	1	686,00			0,00	0,0					-	-	-	ТОВ "КОМПЛЕКТЕНЕРГОПОСТАВКА" UA-2021-01-21-010510-b	
3.2	Улаштування АСДУ Новомиргородського РЕМ (4 ПС-35 кВ, 2 ЦРП, 2 РУ-10 кВ ПС-150 кВ)	РЕМ	прибуток	3 893,11	1	3 893,11			3 893,11	0,5	1 877,79				-0,48	-1 877,79	-	ТОВ "ЕКНІС-ІНЖИНІРИНГ" UA-2021-01-04-000610-c	
3.3	Придбання реєстратору аварійних процесів типу "РЕКОН-07БС" на ПС-150кВ (СРЗА)	РЕМ	прибуток	470,11	4	1 880,44		940,22	0,00	0,0					-	940,22	-	ТОВ "КОМПЛЕКТЕНЕРГОПОСТАВКА" UA-2021-01-21-010510-b	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
									профінансовано			освоєно							
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)	питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)		кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.4	Улаштування АСДУ Новоукраїнського РЕМ (10 ПС-35 кВ, 1 РУ-10 кВ ПС-150 кВ)	РЕМ	прибуток	4 991,19	1	4 991,19			4 991,19	0,5	2 483,02				-0,50	-2 483,02	-	ТОВ "ЕКНІС-ІНЖИНІРИНГ" UA-2021-01-04-000212-c	
Усього по розділу 3:						11 450,74	0,00	940,22			4 360,81		0,00			-3 420,59	0,00		
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																			
4.1	Придбання робочих станцій	шт.	прибуток	21,00	335	7 035,00		3 517,50	0,00	0,0					-	3 517,50	-		
4.2	Придбання ноутбуків	шт.	прибуток	17,00	50	850,00		425,00	0,00	0,0					-	425,00	-		
4.3	Придбання БФП А4	шт.	прибуток	11,92	50	596,00		298,00	0,00	0,0					-	298,00	-	ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" UA-2021-02-14-000018-c	
4.4	Модернізація мережевої інфраструктури	шт.	прибуток	3 875,00	1	3 875,00			0,00	0,0					-	-	-		
4.5	Модернізація серверної інфраструктури	шт.	прибуток	9 400,00	1	9 400,00			0,00	0,0					-	-	-		
4.6	Придбання ББЖ в серверні приміщення ЦО	шт.	прибуток	47,50	30	1 425,00		712,50	0,00	0,0					-	712,50	-	ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" UA-2021-02-14-000018-c	
4.7	Придбання ліцензій Microsoft		прибуток			1 340,00		1 340,00							-	1 340,00	-	ТОВ "СМАРТЛІНК КОНСАЛТИНГ" UA-2021-02-15-000883-c	
4.8	Придбання ліцензій антивіруса	шт.	прибуток	0,33	1 100	360,00	1 100	360,00	0,33	1 075,6	352,00				24,44	8,00	-	ТОВ "СМАРТЛІНК КОНСАЛТИНГ" UA-2021-02-14-000019-c	
4.9	Оновлення програмного комплексу "ДАКАР ЕЛЕКС"	шт.	прибуток	35,00	1	35,00	1	35,00	0,00	0,0					1,00	35,00	-		
Усього по розділу 4:						24 916,00		6 688,00			352,00		0,00			6 336,00	0,00		
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку																			
Усього по розділу 5:						0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00		
6. Модернізація та закупівля колісної техніки																			
6.1	Придбання автомобіля RENAULT LOGAN Life або аналог	шт.	прибуток	311,42	18	5 605,56		2 802,78	311,30	8,8	2 741,33	9	2 801,70	акт вводу в експлуатацію основних засобів (необоротних активів) від 24.03.2021, акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів ТФ №ОЗ-1	-8,81	61,45	-0,04%	ТОВ АВТОГРУП КРОПИВНИЦЬКИЙ UA-2020-12-07-006386-b	
6.2	Придбання автомобіля Great Wall Wingle 7 (з кунгом) або аналог	шт.	прибуток	610,13	10	6 101,30		3 050,65	610,13	6	3 750,00				-6,15	-699,35	-	ТОВ "БОГДАН-АВТО КРОПИВНИЦЬКИЙ" UA-2020-12-07-006386-b	
6.3	Придбання автомобіля JAC56 (фургон) або аналог	шт.	прибуток	733,33	7	5 133,31			0,00	0,0					-	-	-	ТОВ "Торговий дім Техкомплект" UA-2020-12-08-001938-c	
6.4	Придбання трактора БКМ на базі ХТЗ-150К 09 або аналог	шт.	прибуток	1 833,33	2	3 666,66		1 833,33	1 833,33	1	1 777,93				-0,97	55,40	-	ТОВ "МК "БУДАГРОМАШ" UA-2020-12-07-007655-c	
6.5	Придбання мульчера на базі ХТЗ-150К-09 або аналог	шт.	прибуток	2 365,98	1	2 365,98		1 182,99	2 365,98	0,5	1 179,25				-0,50	3,74	-	ПМВКП "Ассоль" UA-2020-12-07-009144-b	
6.6	Придбання автомобіля RENAULT Trafic Combi або аналог	шт.	прибуток	780,50	4	3 122,00		1 561,00	780,30	2	1 560,60	2	1 560,60	акт вводу в експлуатацію основних засобів (необоротних активів) від 03.03.2021, акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів ТФ №ОЗ-1	-2,00	0,40	-0,03%	ТОВ АВТОГРУП КРОПИВНИЦЬКИЙ UA-2020-12-07-006386-b	
6.7	Придбання автопідйомника Dasin DS 300 на шасі МАЗ-6317 6х6 або аналог	шт.	прибуток	4 194,17	1	4 194,17			4 194,17	0,5	2 095,88				-0,50	-2 095,88	-	ТОВ "Торговий дім Техкомплект" UA-2020-12-07-004326-c	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
									профінансовано			освоєно							
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)	питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)		кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6.8	Придбання автокрану КС-5571 на шасі МАЗ-6317 6х6 або аналог	шт.	прибуток	5 158,33	1	5 158,33			5 158,33	0,5	2 577,13				-0,50	-2 577,13	-	ТОВ "Торговий дім Техкомплект" UA-2020-12-07-004326-c	
6.9	Придбання бульдозеру SEM-816 або аналог	шт.	прибуток	3 243,84	1	3 243,84		1 621,92	3 243,84	0,5	1 587,50				-0,49	34,42	-	ПМВКП "Ассоль" UA-2020-12-07-007655-c	
6.10	Придбання автопідйомника Comet 19 на шасі ГАЗ-3309 або аналог	шт.	прибуток	1 783,33	4	7 133,32			1 783,33	2	3 564,75				-2,00	-3 564,75	-	ТОВ "Торговий дім Техкомплект" UA-2020-12-07-004326-c	
6.11	Придбання сідельного тягача МАЗ-5440С5 або аналог	шт.	прибуток	1 145,10	1	1 145,10		572,55	0,00	0,0					-	572,55	-	ТОВ "Торговий дім Техкомплект" UA-2020-12-08-001938-c	
6.12	Придбання напівпричепа МАЗ-938662042 або аналог	шт.	прибуток	426,76	1	426,76		213,38	426,76	0,5	212,75				-0,50	0,63	-	ТОВ "Торговий дім Техкомплект" UA-2020-12-07-007740-b	
Усього по розділу 6:						47 296,33		12 838,60			21 047,12		4 362,30		-22,41	-8 208,52	0,00		
7. Інше																			
7.1	Придбання комплекту засобів для бригад по обслуговуванню обладнання підстанцій 35 кВ (СП)	компл.	прибуток	41,33	5	206,65			0,00	0,0					-	-	-		
7.2	Придбання бензогенератору 6,5кВт типу Forte FG800E, або аналог (СП)	шт.	прибуток	14,98	5	74,90			0,00	0,0					-	-	-		
7.3	Придбання комплекту GNSS RTK-ровера SATLAB SL800 з контролером SL55+ та ПО SurvCE (Швеція), або аналог (ЗВ)	компл.	прибуток	151,67	1	151,67			0,00	0,0					-	-	-	ТОВ «Ексім-Прилад» UA-2020-12-30-002737-a	
7.4	Придбання хроматографічного комплексу на базі хроматографа "Кристал-5000", або аналог (СДЗП)	компл.	прибуток	589,65	1	589,65		294,83	0,00	0,0					-	294,83	-		
7.5	Придбання приладу для визначення температури спалаху в закритому тиглі Пенскі-Мартенса АРМ-8, або аналог (СДЗП)	шт.	прибуток	553,58	1	553,58		276,79	0,00	0,0					-	276,79	-		
7.6	Придбання переносного трифазного аналізатору параметрів якості електричної енергії типу MI 2892 EU (модуль F), або аналог (МС)	шт.	прибуток	160,54	7	1 123,78		561,89	0,00	0,0					-	561,89	-		
7.7	Придбання щитових ватметрів для вимірювання активної та реактивної потужності на ПС-150 кВ типу ИЦ-409, або аналог (МС)	шт.	прибуток	9,84	50	492,00		246,00	0,00	0,0					-	246,00	-		
7.8	Придбання стаціонарного трифазного аналізатору параметрів якості електричної енергії типу Linax PQ3000-1112 0000, або аналог (МС)	шт.	прибуток	66,00	21	1 386,00		693,00	0,00	0,0					-	693,00	-		
7.9	Придбання переносного зварювального агрегату AGT WAGT 220 DC HSB, або аналог (СЛ)	шт.	прибуток	48,21	3	144,63			0,00	0,0					-	-	-		
7.10	Придбання бензорізу STIHL TS-420 з комбінезоном "Function Ergo", або аналог (СЛ)	компл.	прибуток	22,88	4	91,52			22,88	4	90,61				-3,96	-90,61	-	ПП "ТЕХКОМПЛЕКТ" UA-2020-12-21-008082-c	
7.11	Придбання висоторізу STIHL HT-133 з маскою для захисту обличчя "Aero Light", або аналог (СЛ)	компл.	прибуток	19,75	8	158,00			19,75	8	156,44				-7,92	-156,44	-	ПП "ТЕХКОМПЛЕКТ" UA-2020-12-21-008082-c	
7.12	Придбання бензопили STIHL MS-361 з маскою для захисту обличчя "Aero Light" та комбінезоном "Function Ergo", або аналог (СЛ)	компл.	прибуток	15,78	8	126,24			15,78	8	124,99				-7,92	-124,99	-	ПП "ТЕХКОМПЛЕКТ" UA-2020-12-21-008082-c	
7.13	Придбання кущорізу OLEO-MAC-753 з маскою для захисту обличчя "Aero Light" та комбінезоном "Function Ergo", або аналог (СЛ)	компл.	прибуток	17,49	8	139,92			17,49	8	138,53				-7,92	-138,53	-	ПП "ТЕХКОМПЛЕКТ" UA-2020-12-21-008082-c	
7.14	Придбання талі ручної ричажної ТРШР-3,0, або аналог (СЛ)	шт.	прибуток	4,90	2	9,80			0,00	0					-	-	-		
7.15	Придбання дальноміру лазерного SIGETA I Meter LF1000 A, або аналог (СЛ)	шт.	прибуток	5,95	1	5,95			5,95	1	5,93				-1,00	-5,93	-	ТОВ «Ексім-Прилад» UA-2021-01-14-003105-a	
7.16	Придбання панчохи монтажної типу ЧМ 20-30, або аналог (СЛ)	шт.	прибуток	1,58	2	3,16			0,00	0					-	-	-		
7.17	Придбання комплекту інструментів та пристроїв для комплектації лінійних бригад (СЛ)	компл.	прибуток	17,28	8	138,24			0,00	0					-	-	-		

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
									профінансовано			освоєно							
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)	питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн. (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)		кількість	вартість, тис. грн. (без ПДВ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7.18	Придбання бензопили STIHL MS-250 з шоломом "Special" із захисним комплектом, або аналог (СРМ)	компл.	прибуток	9,58	21	201,18			9,49	21	199,19	1	9,49	акт на передачу в експлуатацію матеріальних цінностей за 31.03.2021	-21,00	-199,19	-0,99%	ПП "ТЕХКОМПЛЕКТ" UA-2020-12-21-008082-c	
7.19	Придбання висоторізу STIHL HT-103 з шоломом "Special" із захисним комплектом, або аналог (СРМ)	компл.	прибуток	18,75	23	431,25			18,56	23	426,98	2	37,13	акт на передачу в експлуатацію матеріальних цінностей за 31.03.2021	-23,00	-426,98	-0,99%	ПП "ТЕХКОМПЛЕКТ" UA-2020-12-21-008082-c	
7.20	Придбання переносного агрегату "Honda EC 5000", або аналог (СРМ)	шт.	прибуток	40,60	11	446,60			0,00	0					-	-	-		
7.21	Придбання кущорізу FS-450 з шоломом "Special" із захисним комплектом, або аналог (СРМ)	компл.	прибуток	16,67	11	183,37			16,51	11	181,56	1	16,51	акт на передачу в експлуатацію матеріальних цінностей за 31.03.2021	-11,00	-181,56	-0,99%	ПП "ТЕХКОМПЛЕКТ" UA-2020-12-21-008082-c	
7.22	Придбання комплектів для обслуговування ПЛІ (СРМ)	компл.	прибуток	43,34	5	216,70			0,00	0					-	-	-		
7.23	Придбання інверторного зварювального апарату потужністю 5 кВт типу IGBT Dnipro-M MMA-250 з набором зварювальних кабелів Dnipro-M WC-54B (4,5м) та маскою зварника Dnipro-M WM-39BC, або аналоги (СРМ)	шт.	прибуток	4,94	11	54,34			0,00	0					-	-	-		
7.24	Придбання компресору із об'ємом ресиверу 50 л типу Dnipro-M AC-50 V, або аналог (СРМ)	шт.	прибуток	4,00	11	44,00			0,00	0					-	-	-		
7.25	Придбання комплекту інструменту для ОВБ (СРМ)	компл.	прибуток	25,72	12	308,64			0,00	0					-	-	-		
7.26	Придбання ультразвукового пристрою для визначення висоти AR600E (СРМ)	шт.	прибуток	11,10	5	55,50			0,00	0					-	-	-	ТОВ «Ексім-Прилад» UA-2021-01-14-003105-a	
7.27	Придбання комплекту пристосувань для роботи в електроустановках на висоті (СОП)	компл.	прибуток	26,53	25	663,25			0,00	0					-	-	-		
7.28	Система пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), система передавання тривожних сповіщень адміністративної будівлі ПрАТ "Кіровоградобленерго" за адресою: м. Кропивницький, Студентський бульвар, 15	шт.	прибуток	689,16	1	689,16			0,00	0					-	-	-		
7.29	Система пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), система передавання тривожних сповіщень адміністративної будівлі ПрАТ "Кіровоградобленерго" за адресою: м. Кропивницький, вул. Андріївська, 84	шт.	прибуток	218,30	1	218,30			0,00	0					-	-	-		
7.30	Розробка ПКД на "Технічне переоснащення виробничої майстерні для ремонту силових трансформаторів напругою до 35 кВ"	проект	прибуток	904,86	1	904,86		452,43	904,86	0,1	90,49				-0,10	361,94	-	ТЗОВ "УКРЕНЕРГОБУДПРОЕКТ" UA-2021-01-15-003156-a	
Усього по розділу 7						9 812,84		2 524,94			1 414,71		63,12			1 110,23			
Усього по програмі						289 496,00		57 899,20			72 362,20		7 434,36			-14 463,00			

Голова Правління ПрАТ "Кіровоградобленерго" _____ **В.О. Черняєвський**

(підпис)

м.п.

"19" квітня 2021 року

Грищенко Ю.М.
(0522) 55-72-25